E.G.L.

Organisation de la CEPGL pour l'Energie des Pays des Grands Lacs

Burundi. RD Congo. Rwanda

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LES ETUDES DE L'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE RUZIZI IV, POUR LE MOIS D'AOÛt 2026

Bujumbura, Septembre 2026

Table des matières **Page**

1. Etudes de faisabilité, d'Avant-Projet Détaillé et Elaboration des DAO.....1
2. Cas de Force Majeure.....3
3. Processus de recrutement d'un Cabinet d'Audit Financier pour les trois premiers exercices.....4
4. Stratégie du Plan de Communication et de sa mise en œuvre.....4
5. Etudes Environnementales et Sociales.....5
6. Etude du Cadre institutionnel, du Montage financier et de la Bancabilité 5

Situation du Projet d'Assistance Technique pour les Etudes de l'aménagement hydroélectrique Ruzizi IV au 31 Août 2026

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
1	**Rapports attendus dans le cadre des Etudes de faisabilité, Avant-Projet Détaillé et Elaboration des DAO**	• EGL a finalisé l'analyse des Rapports remis depuis le 31 Juillet 2026 par le Groupement STUDI International – EIPL chargé de l'élaboration des Etudes de Faisabilité, d'APD et DAO : ✓ le 31/07/2026 : le Rapport principal pré-définitif de l'Etude de faisabilité combinant tous les Rapports thématiques dans un seul rapport et intégrant les réponses aux commentaires de l'EGL sur le Rapport précédant ; ✓ le 05/08/2026 : les Rapports d'avancement n° 3 et n° 4 dans leurs versions révisées intégrant les réponses du Groupement aux commentaires de l'EGL ; ✓ Le 12/08/2026 : le Rapport d'Etude topographique et des données LIDAR. Les observations et/ou commentaires de l'EGL sur ces différents Rapports ont été soumis au	• Transmission aux Etats et à la BAD, par l'EGL, du Rapport pré-définitif révisé. • Réalisation des investigations géologiques, géophysiques et géotechniques.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		Groupement STUDI International-EIPL le 04 Septembre 2026. • Participation à la visite de terrain, effectuée du 24 au 28 Août 2026 par le Groupement STUDI International-EIPL, au cours de laquelle il a été procédé au démarrage des travaux LUMEN ainsi qu'à l'implantation des points de forage et des repères clés nécessaires à la réalisation des investigations géologiques, géophysiques et géotechniques; • Annonce par l'EGL au Maire du District de Rusizi au Rwanda, du début imminent des activités de terrain dans le cadre des Etudes géotechniques et géologiques du Projet. **RAPPORTS EN ATTENTE DE RECEPTION PAR EGL DE LA PART DU GROUPEMENT STUDI-EIPL :** • **Rapport de Faisabilité** • **Rapport d'APD** • **DAO**	

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
2	**Cas de Force Majeure**	• La visite de terrain prévue par le Groupement à la fin du mois de janvier 2025 n'a pas pu être réalisée. • En date du 27/01/2025, le Groupement STUDI-EIPL a adressé à l'EGL une requête de suspension des délais prévus dans le calendrier en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone du Projet, et ce, conformément à l'article 17 des conditions générales du Contrat. • A la suite de cette correspondance, des échanges ont été engagés entre l'EGL et le Groupement afin de clarifier la portée et les implications de ce Cas de Force Majeure invoqué par le Groupement, ainsi que d'examiner les mesures envisageables pour la suite du Projet. Dans ce cadre, en dates du 06 au 11 novembre 2025, une Equipe d'Experts du Groupement STUDI-EIPL, accompagnée par l'Expert en Génie Civil de l'EGL s'est rendue sur le périmètre du Projet Ruzizi IV et les activités ci-après ont été réalisées :	Maintien des échanges entre le Groupement et l'EGL en vue de déterminer les actions pouvant être entreprises malgré la persistance de ce cas de Force Majeure.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		✓ Visite de tous les sites du Projet ; ✓ Visite du site de seuil de dérivation (variante proposée par le Groupement) ; ✓ Evaluation géologique et hydrologique avec des essais in situ ; ✓ Vérification des points topographiques fixés par le Groupement sur la rive rwandaise.	
3	**Processus de recrutement d'un Cabinet d'audit pour les trois (3) premiers exercices comptables**	• Le projet de Lettre de contrôle interne de l'Audit financier du Projet au titre de l'exercice 2025, a été remis à l'EGL par le Groupement de cabinets HLB Premus Central Africa et AGEC en date du 9 Juin 2026. • Le Rapport d'Audit des Etats financiers ainsi que le Rapport sur le Contrôle interne intégrant les commentaires de l'EGL a été par la suite transmis à la BAD le 24 juin 2026 pour avis de non-objection	Tributaires de l'Avis de non-objection demandé à la BAD.
4	**Processus de recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration de la Stratégie du Plan de**	Finalisation, par l'EGL, de l'évaluation des Manifestations d'Intérêt et requête d'avis de non-objection de la BAD, en date du 30 Juillet 2026, sur le Rapport d'évaluation des Manifestations d'intérêt proposant la Liste	Poursuite de la procédure dès réception de l'ANO demandé à la BAD.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
	Communication et de sa mise œuvre	Restreinte et l'autorisation d'inviter le meilleur candidat classé 1er à soumettre ses Propositions Technique et Financière et Négocier les termes du Contrat à signer ultérieurement dans le cadre de recrutement d'un Consultant pour l'élaboration de la Stratégie du Plan de la Communication et visibilité et de la mise en œuvre des actions du Plan de la Communication et visibilité du Projet Ruzizi IV.	
5	**Procédure de recrutement d'un Consultant chargé d'élaborer les Etudes Environnementales et Sociales (EIES/PGES et PAR)**	Finalisation, par l'EGL, de l'évaluation des Propositions techniques réceptionnées le 22 juin 2026 et requête de l'EGL à la BAD, le 24 août 2026, d'avis de non-objection sur le Rapport d'évaluation des trois (3) Propositions techniques pour le recrutement d'un Bureau d'Etudes ou d'un Groupement de Bureaux d'Etudes chargé d'élaborer les Etudes environnementales et sociales relatives au Projet d'Assistance Technique pour les Etudes de l'Aménagement hydroélectrique Ruzizi IV.	Poursuite de la procédure dès réception de l'Avis de non-objection demandé à la BAD sur le Rapport d'évaluation des propositions techniques.
6	**Procédure de recrutement d'un Consultant chargé**	• Finalisation par l'EGL de l'évaluation des Manifestations d'Intérêt et établissement de la Liste Restreinte ;	Poursuite de la procédure de recrutement du consultant après la réception de l'Avis de

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
	d'élaborer l'Etude du Cadre institutionnel, du Montage financier et de la Bancabilité	• Requête de l'EGL à la BAD, en date du 04 Août 2026, de l'avis de non-objection sur le Rapport d'évaluation des Manifestations d'Intérêt proposant la Liste Restreinte de six Cabinets d'études et/ou Groupements de Cabinets d'études.	non-objection demandé à la BAD.

Fait à Bujumbura, le 14/09/2026

ORGANISATION DE LA C.E.P.G.L. POUR L'ENERGIE DES GRANDS LACS
E.G.L.
BURUNDI RWANDA
R. D. CONGO

LE DIRECTEUR GENERAL

Charles VUMBI MBENGA

le 14/09/26