E.G.L.

Organisation de la CEPGL pour l'Energie des Pays des Grands Lacs

Burundi. RD Congo. Rwanda

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE REGIONAL RUZIZI IV

Bujumbura, Mars 2026

Table des matières **Page**

1. Etudes de faisabilité, d'Avant-Projet Détaillé et Elaboration des DAO.....1
2. Cas de Force Majeure.....6
3. Processus de recrutement d'un Cabinet d'Audit Financier pour les trois premiers exercices.....8
4. Stratégie du Plan de Communication et de sa mise en œuvre.....8
5. Etudes Environnementales et Sociales.....9
6. Etude du Cadre institutionnel, du Montage financier et de la Bancabilité 9
7. Extension des financements UE/Pagoda et NEPAD/IPPF.....10
8. Processus d'acquisition de deux véhicules.....10

Situation du Projet d'Assistance Technique pour les Etudes de l'aménagement hydroélectrique Ruzizi IV au cours du mois de Décembre 2025

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
1	**Rapports attendus dans le cadre des Etudes de faisabilité, Avant-Projet Détaillé et Elaboration des DAO**	Le Groupement STUDI-EIPL recruté pour la réalisation des Etudes de faisabilité, d'Avant-Projet Détaillé et l'Elaboration des DAO a déjà remis **10** Rapports relatifs à l'Etude de faisabilité sur un total de 13 Rapports. **a) Rapports remis et point de vue de l'EGL :** • **Rapport de Démarrage :** Remis Le Rapport remis à l'EGL le 30/08/2024, par le Groupement, a été validé en date du 30/09/2024 aux termes de la réunion de présentation et de validation de ce Rapport par les parties concernées. • **Rapport de la Demande en Energie Electrique :** Remis Le Rapport provisoire a été remis à l'EGL, par le Groupement STUDI-EIPL, en date du 07/04/2025.	EGL fait le suivi, auprès du Groupement et des autres Partenaires, des activités mentionnées dans ce Rapport en vue du respect du calendrier convenu.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		EGL a apporté ses observations sur ce Rapport et les a adressées au Groupement en date du 26/06/2025. Le Rapport révisé par le Groupement a été soumis à l'EGL en date du 29/09/2025. EGL a apporté ses observations sur ce Rapport révisé et les a adressées au Groupement en date du 09/10/2025. Le Rapport Pré définitif a été soumis à l'EGL par le Groupement en date du 05/11/2025. EGL y a apporté d'autres commentaires qu'elle a soumis au Groupement le 02/12/2025. Le Rapport final intégrant les derniers commentaires de l'EGL a été soumis le 19/12/2025. **Point de vue de l'EGL** : après la prise en compte des observations de l'EGL par le Groupement, EGL est favorable avec la version révisée et corrigée dudit Rapport, sous réserve des	

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		observations qui pourraient être émises par les Etats. • **Rapport d'Etude Hydrologique :** Remis Le Rapport préliminaire a été remis à l'EGL, par le Groupement, en date du 29 Septembre 2025. Pour le moment, ce Rapport est en cours d'analyse par l'EGL. Dans ce cadre, et en vue de faciliter la collecte des données encore manquantes, EGL a organisé une réunion en ligne en date du 09/10/2025 avec les partenaires fournisseurs de ces données, en l'occurrence REL, SNEL, SINELAC, EUCL/REG et REGIDESO/Burundi. **Point de vue de l'EGL** : EGL considère que la collecte des données est toujours en cours, d'où ce rapport est considéré comme un Rapport Préliminaire. • **Rapport relatif à la Gestion optimisée de la Cascade de la rivière Ruzizi :** Remis Le Rapport a été soumis à l'EGL par le	• Collecte, par le Groupement, des données manquantes auprès de partenaires fournisseurs. • Intégration, par le Groupement, des informations manquantes et des observations de l'EGL dans la version révisée du Rapport. • Remise à l'EGL du Rapport final, par le Groupement. • Remise du Rapport final aux Etats et à la BAD, par l'EGL. • Collecte, par le Groupement, des données manquantes auprès de Partenaires fournisseurs

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		Groupement en date du 30/09/2025. **Point de vue de l'EGL** : EGL considère que la collecte des données est toujours en cours, d'où ce rapport est considéré comme un Rapport Préliminaire. • Rapport intérimaire couvrant la période du 31 août au 30 septembre 2025 : Remis • Rapport d'avancement N° 3 couvrant la période du 31 Août au 30 novembre 2025 : remis le 09/12/2025 EGL a apporté des observations sur ce Rapport et les a adressées au Groupement en date du 18/02/2026. • **Rapport d'étude topographique et bathymétrique :** Remis le 31/12/2025 La revue de ce rapport est en cours par l'EGL. • **Rapport d'étude d'investigations géologiques et géotechniques** : remis le 13/01/2026	• Intégration, dans la version révisée du Rapport, par le Groupement, des informations manquantes et des observations de l'EGL. • Remise à l'EGL du Rapport final, par le Groupement. • Remise du Rapport final aux Etats et à la BAD, par l'EGL.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		• **Rapport de Conception Génie Civil et Hydraulique** : Remis le 13/01/2026 • **Rapport sur les équipements hydromécaniques** : Remis le 13/0/2026 • **Rapport sur les équipements électromécaniques** : remis le 13/01/2026 • **Rapport sur la production d'énergie** : Remis le 13/01/2026 **Le Rapport provisoire de faisabilité** intégrant les rapports thématiques précités a été remis le 13/01/2026 **Le rapport provisoire principal** incluant le coût d'investissement et le planning prévisionnel des travaux a été remis le 30/01/2026. Ce rapport indique que le coût des travaux de construction de la centrale Ruzizi IV est estimé à **1 158 558 202 USD**.	

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		EGL a apporté ses observations sur ces Rapport et les a adressées au Groupement en date du 17/02/2026. • **Rapport d'analyse économique et financière : Remis le 17/02/2026** La revue de ce rapport est en cours d'analyse par l'EGL. **RAPPORTS EN ATTENTE DE RECEPTION PAR EGL DE LA PART DU GROUPEMENT STUDI-EIPL :** • **Rapport d'Etude de résilience et changement climatique** • **Rapport unique final de l'Etude de faisabilité** • **Rapport synthèse de l'Etude de faisabilité**	
2	**Cas de Force Majeure**	• La visite de terrain prévue par le Groupement à la fin du mois de janvier 2025 n'a pas pu être réalisée.	Maintien des échanges entre le Groupement et l'EGL en vue de déterminer les actions pouvant être

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		• En date du 27/01/2025, le Groupement STUDI-EIPL a adressé à l'EGL une requête de suspension des délais prévus dans le calendrier en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone du Projet, et ce, conformément à l'article 17 des conditions générales du Contrat. • A la suite de cette correspondance, des échanges ont été engagés entre l'EGL et le Groupement afin de clarifier la portée et les implications de ce Cas de Force Majeure invoqué par le Groupement, ainsi que d'examiner les mesures envisageables pour la suite du Projet. Dans ce cadre, en dates du 06 au 11 novembre 2025, une Equipe d'Experts du Groupement STUDI-EIPL, accompagnée par l'Expert en Génie Civil de l'EGL s'est rendue sur le périmètre du Projet Ruzizi IV et les activités ci-après ont été réalisées : ✓ Visite de tous les sites du Projet ; ✓ Visite du site de seuil de dérivation (variante proposée par le Groupement) ;	entreprises malgré la persistance de ce cas de Force Majeure.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		✓ Evaluation géologique et hydrologique avec des essais in situ ; ✓ Vérification des points topographiques fixés par le Groupement sur la rive rwandaise.	
3	**Processus de recrutement d'un Cabinet d'audit pour les trois (3) premiers exercices comptables**	• Appui au Groupement de cabinets HLB Premus Central Africa et AGEC pour la réalisation de l'audit des états financiers du Projet au titre du premier exercice portant sur la période du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2024. Le rapport a été remis le 21 décembre 2025 et a été partagé avec la BAD le 24 décembre 2025.	Attente des observations et commentaires de la BAD sur le Rapport provisoire d'Audit du premier exercice couvrant la période du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2024.
4	**Processus de recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration de la Stratégie du Plan de Communication et de sa mise œuvre**	• Poursuite des travaux d'évaluation des Manifestations d'Intérêt remises par les Soumissionnaires le 05/12/2025.	• Finalisation de l'évaluation par l'EGL des Manifestations d'Intérêt et établissement de la Liste Restreinte ; • Demande de l'ANO de la BAD sur le Rapport d'évaluation des MI et la Liste Restreinte ;

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
			• Poursuite de la procédure dès réception de l'ANO de la BAD
5	**Procédure de recrutement d'un Consultant chargé d'élaborer les Etudes Environnementales et Sociales (EIES/PGES et PAR)**	• Finalisation, par l'EGL, de la révision des Termes de Référence relatifs au recrutement d'un Bureau d'Etudes chargé de la réalisation des EIES/PGES/PAR et de la Liste Restreinte suivant les exigences demandées par la BAD. • Demande à la BAD, par l'EGL, de l'Avis de Non-Objection, en date du 03/06/2025, sur (a) la version révisée des Termes de Référence, (b) la Liste restreinte complétée de 4 à 6 candidats et (c) la Demande de Propositions.	Attendu l'avis demandé à la BAD pour la poursuite de la procédure.
6	**Procédure de recrutement d'un Consultant chargé d'élaborer l'Etude du Cadre institutionnel, du Montage financier et de la Bancabilité**	Poursuite de l'évaluation des Manifestations d'Intérêt réceptionnées par l'EGL le 24 Novembre 2025, à la suite de la Publication de l'Avis à Manifestation d'Intérêt sur le site de la BAD en date du 04/11/2025 et dans les journaux le Renouveau du Burundi, le Potentiel de la RDC et l'ImvahoNshya du Rwanda le 06/11/2025.	• Finalisation par l'EGL de l'évaluation des Manifestations d'Intérêt et établissement de la Liste Restreinte ; • Demande à la BAD par l'EGL de l'avis de non-objection sur le Rapport d'évaluation des Manifestations d'intérêt et la Liste Restreinte ;

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
			• Poursuite de la procédure de recrutement du consultant après la réception de l'ANO demandé à la BAD.
7	**Extension des Financements UE/BAD dans le cadre du PaGoDa, et NEPAD/ IPPF**	Relance de la BAD, par l'EGL, de l'extension, pour une durée de 24 mois, de la date de clôture du financement NEPAD IPPF, sachant que sa date initiale prévue au 31/12 /2023 avait fait l'objet d'une autre requête soumise le 30/6/2023, demeurée sans suite.	Attendu la notification de la BAD sur l'extension de la date de clôture du financement du NEPAD/IPPF étant donné que la date de clôture du financement UE/BAD a été reportée jusqu'au 31/12/2026.
8	**Processus d'acquisition de deux véhicules**	L'acquisition de deux véhicules du Projet a été effective le 18 février 2026 : ✓ Toyota Hilux neuve DC (Pick up) Numéro de Chassis: AHTDB9CD105649049 Couleur : Blanche Année de fabrication: 2025 Pays d'origine: Afrique du Sud ✓ Toyota Prado neuve Numéro de Chassis : JTEAR9AJ6RK013368 Couleur : Noire Année de fabrication: 2024	

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		Pays d'origine: Japon	

Fait à Bujumbura, le..17./.03../2026

LE DIRECTEUR GENERAL,

Charles VUMBI MBENGA

17/03/2026