E.G.L.

Organisation de la CEPGL pour l'Energie des Pays des Grands Lacs

Burundi. RD Congo. Rwanda

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE REGIONAL RUZIZI IV

Bujumbura, 03 Juin 2026

Table des matières **Page**

1. Etudes de faisabilité, d'Avant-Projet Détaillé et Elaboration des DAO.....1
2. Cas de Force Majeure.....3
3. Processus de recrutement d'un Cabinet d'Audit Financier pour les trois premiers exercices.....4
4. Stratégie du Plan de Communication et de sa mise en œuvre.....5
5. Etudes Environnementales et Sociales.....5
6. Etude du Cadre institutionnel, du Montage financier et de la Bancabilité 6
7. Extension des financements UE/Pagoda et NEPAD/IPPF.....6

Situation du Projet d'Assistance Technique pour les Etudes de l'aménagement hydroélectrique Ruzizi IV au 31 Mai 2026

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
1	**Rapports attendus dans le cadre des Etudes de faisabilité, Avant-Projet Détaillé et Elaboration des DAO**	Le Groupement STUDI-EIPL recruté pour la réalisation des Etudes de Faisabilité, d'Avant-Projet Détaillé et l'Elaboration des DAO a remis, en date du 07/05/2026, le Rapport n° 4 d'avancement du Projet ainsi que le Rapport de Faisabilité en version pré-définitive intégrant les observations et commentaires formulés au cours de de l'atelier de restitution tenue à Nairobi au Kenya, du 27 au 28 mars 2026, entre les Représentants des États contractants, l'EGL et le Groupement STUDI-EIPL . • Le Rapport pré-définitif est composé : 1. Du Rapport principal; 2. Des Rapports thématiques suivants: ✓ Rap 1 - Topographie; ✓ Rap 2 - Géologie et Géotechnique; ✓ Rap 3 - Hydrologie;	• Analyse des Rapports de l'étude de faisabilité du Projet Ruzizi IV dans sa version Pré-définitive ; • L'analyse du Rapport d'avancement Numéro 4 • Transmission aux Etats et à la BAD, par l'EGL, du Rapport pré-définitif révisé.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		✓ Rap 4 - Gestion de la Cascade de Ruzizi ; ✓ Rap 5 - Etude de la Demande; ✓ Rap 6 - Génie civil et hydraulique; ✓ Rap 7 – Equipements hydromécaniques; ✓ Rap 8 – Equipements électriques; ✓ Rap 8 – Equipements électromécaniques; ✓ Rap 9 - Production énergétique; ✓ Rap 10 - Etude Economique financière; ✓ Rap 11 – Résilience climatique ; et 3. Du Rapport synthèse; L'analyse de tous ces Rapports est en cours par l'EGL. **RAPPORTS EN ATTENTE DE RECEPTION PAR EGL DE LA PART DU GROUPEMENT STUDI-EIPL :**	

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		• **Rapport d'APD** • **DAO**	
2	**Cas de Force Majeure**	• La visite de terrain prévue par le Groupement à la fin du mois de janvier 2025 n'a pas pu être réalisée. • En date du 27/01/2025, le Groupement STUDI-EIPL a adressé à l'EGL une requête de suspension des délais prévus dans le calendrier en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone du Projet, et ce, conformément à l'article 17 des conditions générales du Contrat. • A la suite de cette correspondance, des échanges ont été engagés entre l'EGL et le Groupement afin de clarifier la portée et les implications de ce Cas de Force Majeure invoqué par le Groupement, ainsi que d'examiner les mesures envisageables pour la suite du Projet. Dans ce cadre, en dates du 06 au 11 novembre 2025, une Equipe d'Experts du Groupement STUDI-EIPL, accompagnée par l'Expert en Génie Civil de l'EGL s'est	Maintien des échanges entre le Groupement et l'EGL en vue de déterminer les actions pouvant être entreprises malgré la persistance de ce cas de Force Majeure.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		rendue sur le périmètre du Projet Ruzizi IV et les activités ci-après ont été réalisées : ✓ Visite de tous les sites du Projet ; ✓ Visite du site de seuil de dérivation (variante proposée par le Groupement) ; ✓ Evaluation géologique et hydrologique avec des essais in situ ; ✓ Vérification des points topographiques fixés par le Groupement sur la rive rwandaise.	
3	**Processus de recrutement d'un Cabinet d'audit pour les trois (3) premiers exercices comptables**	• Appui au Groupement de cabinets HLB Premus Central Africa et AGEC pour la réalisation de l'audit des états financiers du Projet au titre du premier exercice couvrant la période du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2024. Le rapport a été remis le 21 décembre 2025 et a été partagé avec la BAD le 24 décembre 2025. • Le 18/03/2026, la BAD a donné son avis de non-objection sur les Etats financiers du Projet Ruzizi IV pour les exercices clos	Exécution de d'Audit financier du Projet au titre de l'exercice 2025, conformément à l'ordre de service du 8 avril 2026 émis par l'EGL en faveur du groupement de cabinets HLB Premus Central Africa et AGEC.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		au 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 et au 31/12/20224. • Notification, en date du 08 Avril 2026, par l'EGL au Groupement, de l'ordre de de commencer l'exécution de l'Audit financier et comptable du projet au titre de l'exercice 2025.	
4	**Processus de recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration de la Stratégie du Plan de Communication et de sa mise œuvre**	Evaluation, par l'EGL, des Manifestations d'Intérêt réceptionnées le 05/12/2025.	• Demande de l'ANO de la BAD sur le Rapport d'évaluation des MI et la Liste Restreinte ; • Poursuite de la procédure dès réception de l'ANO de la BAD
5	**Procédure de recrutement d'un Consultant chargé d'élaborer les Etudes Environnementales et Sociales (EIES/PGES et PAR)**	• Envoi, le 8 Mai 2026, de la Demande de Propositions techniques et financières aux candidats présélectionnés pour la réalisation des études environnementales et sociales. La date limite de soumission des offres a été fixée au 22 Juin 2026. • Tenue, le 22 Mai 2026, d'une réunion entre l'EGL et les candidats	• Réception des Propositions techniques et financières ; • Evaluation des Propositions réceptionnées et poursuite de la procédure.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		présélectionnés afin de fournir les clarifications nécessaires et de faciliter la préparation de leurs offres.	
6	**Procédure de recrutement d'un Consultant chargé d'élaborer l'Etude du Cadre institutionnel, du Montage financier et de la Bancabilité**	Evaluation, par l'EGL, des Manifestations d'Intérêt réceptionnées le 24 Novembre 2025.	• Finalisation par l'EGL de l'évaluation des Manifestations d'Intérêt et établissement de la Liste Restreinte ; • Demande à la BAD, par l'EGL, de l'avis de non-objection sur le Rapport d'évaluation des Manifestations d'intérêt et la Liste Restreinte ; • Poursuite de la procédure de recrutement du consultant après la réception de l'ANO demandé à la BAD.
7	**Extension des Financements UE/BAD dans le cadre du PaGoDa, et NEPAD/ IPPF**	Relance de la BAD, par l'EGL, de l'extension, pour une durée de 24 mois, de la date de clôture du financement NEPAD IPPF, sachant que sa date initiale prévue au 31/12 /2023 avait fait l'objet d'une autre requête soumise le 30/6/2023, demeurée sans suite. La relance de la requête d'Extension de 24 mois de la Date de Clôture des Financements du Projet, à	Attendu la notification de la BAD sur l'extension de la date de clôture des financements du Projet.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		compter du 30 Juin 2026 jusqu'au 30 Juin 2028, date du 13/02/2026.	

Fait à Bujumbura, le 05/06/2026

LE DIRECTEUR GENERAL,

Charles VUMBI MBENGA

le 05/06/2026