E.G.L.

Organisation de la CEPGL pour l'Energie des Pays des Grands Lacs

Burundi. RD Congo. Rwanda

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE REGIONAL RUZIZI IV

Bujumbura, Avril 2026

Table des matières **Page**

1. Etudes de faisabilité, d'Avant-Projet Détaillé et Elaboration des DAO.....1
2. Cas de Force Majeure.....2
3. Processus de recrutement d'un Cabinet d'Audit Financier pour les trois premiers exercices.....4
4. Stratégie du Plan de Communication et de sa mise en œuvre.....4
5. Etudes Environnementales et Sociales.....5
6. Etude du Cadre institutionnel, du Montage financier et de la Bancabilité 5
7. Extension des financements UE/Pagoda et NEPAD/IPPF.....5

Situation du Projet d'Assistance Technique pour les Etudes de l'aménagement hydroélectrique Ruzizi IV au 20 Avril 2026

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
1	**Rapports attendus dans le cadre des Etudes de faisabilité, Avant-Projet Détaillé et Elaboration des DAO**	• Le Groupement STUDI-EIPL recruté pour la réalisation des Etudes de faisabilité, d'Avant-Projet Détaillé et l'Elaboration des DAO a remis, le 23/03/2026, le Rapport provisoire de l'Etude de faisabilité intégrant le rapport principal et les rapports thématiques ci-après : ✓ Etude de la Demande en Energie Electrique ✓ Topographie ✓ Géologie et géotechnique ✓ Hydrologie ✓ Gestion de la cascade ✓ Etude de la demande ✓ Conception génie civil et hydraulique ✓ Equipements hydromécaniques ✓ Equipements électromécaniques ✓ Production énergétique ✓ Coût d'investissement ✓ Planning prévisionnel des travaux ✓ Analyse économique et financière	• Collecte, par le Groupement, des données manquantes auprès de partenaires fournisseurs. • Intégration, par le Groupement, dans la version révisée du Rapport, des informations manquantes et des observations et commentaires issus de l'atelier du 27 au 28 mars 2026. • Remise à l'EGL, par le Groupement STUDI-EIPL, du Rapport révisé. • Transmission aux Etats et à la BAD, par l'EGL, du Rapport révisé.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		• Au cours de l'atelier de restitution qui s'est tenu les 27 et 28 mars 2026, les Représentants des États contractants ont accepté ce Rapport sous réserve de l'intégration, dans la version finale, des observations et commentaires formulés lors dudit atelier. **RAPPORTS EN ATTENTE DE RECEPTION PAR EGL DE LA PART DU GROUPEMENT STUDI-EIPL :** • **Rapport unique final de l'Etude de faisabilité** • **Rapport synthèse de l'Etude de faisabilité**	
2	**Cas de Force Majeure**	• La visite de terrain prévue par le Groupement à la fin du mois de janvier 2025 n'a pas pu être réalisée. • En date du 27/01/2025, le Groupement STUDI-EIPL a adressé à l'EGL une requête de suspension des délais prévus dans le calendrier en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone du	Maintien des échanges entre le Groupement et l'EGL en vue de déterminer les actions pouvant être entreprises malgré la persistance de ce cas de Force Majeure.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		Projet, et ce, conformément à l'article 17 des conditions générales du Contrat. • A la suite de cette correspondance, des échanges ont été engagés entre l'EGL et le Groupement afin de clarifier la portée et les implications de ce Cas de Force Majeure invoqué par le Groupement, ainsi que d'examiner les mesures envisageables pour la suite du Projet. Dans ce cadre, en dates du 06 au 11 novembre 2025, une Equipe d'Experts du Groupement STUDI-EIPL, accompagnée par l'Expert en Génie Civil de l'EGL s'est rendue sur le périmètre du Projet Ruzizi IV et les activités ci-après ont été réalisées : ✓ Visite de tous les sites du Projet ; ✓ Visite du site de seuil de dérivation (variante proposée par le Groupement) ; ✓ Evaluation géologique et hydrologique avec des essais in situ ;	

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		✓ Vérification des points topographiques fixés par le Groupement sur la rive rwandaise.	
3	**Processus de recrutement d'un Cabinet d'audit pour les trois (3) premiers exercices comptables**	• Appui au Groupement de cabinets HLB Premus Central Africa et AGEC pour la réalisation de l'audit des états financiers du Projet au titre du premier exercice portant sur la période du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2024. Le rapport a été remis le 21 décembre 2025 et a été partagé avec la BAD le 24 décembre 2025. • Le 18/03/2026, la BAD a donné son avis de non-objection sur les Etats financiers du Projet Ruzizi IV pour les exercices clos au 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 et au 31/12/20224.	Réalisation de l'Audit financier du Projet au titre de l'exercice 2025, conformément à l'ordre de service du 8 avril 2026 émis par l'EGL en faveur du groupement de cabinets HLB Premus Central Africa et AGEC.
4	**Processus de recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration de la Stratégie du Plan de Communication et de sa mise œuvre**	Evaluation, par l'EGL, des Manifestations d'Intérêt réceptionnées le 05/12/2025.	• Demande de l'ANO de la BAD sur le Rapport d'évaluation des MI et la Liste Restreinte ; • Poursuite de la procédure dès réception de l'ANO de la BAD

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
5	**Procédure de recrutement d'un Consultant chargé d'élaborer les Etudes Environnementales et Sociales (EIES/PGES et PAR)**	Analyse, par la BAD, de la version corrigée de la Demande de Propositions incluant la version finale réajustée des Termes de Référence, en vue de donner son avis de non-objection lui demandé par l'EGL le 25 mars 2026.	Poursuite de la procédure dès réception de l'avis demandé à la BAD.
6	**Procédure de recrutement d'un Consultant chargé d'élaborer l'Etude du Cadre institutionnel, du Montage financier et de la Bancabilité**	Evaluation, par l'EGL, des Manifestations d'Intérêt réceptionnées le 24 Novembre 2025.	• Finalisation par l'EGL de l'évaluation des Manifestations d'Intérêt et établissement de la Liste Restreinte ; • Demande à la BAD, par l'EGL, de l'avis de non-objection sur le Rapport d'évaluation des Manifestations d'intérêt et la Liste Restreinte ; • Poursuite de la procédure de recrutement du consultant après la réception de l'ANO demandé à la BAD.
7	**Extension des Financements UE/BAD dans le cadre du PaGoDa, et NEPAD/ IPPF**	Relance de la BAD, par l'EGL, de l'extension, pour une durée de 24 mois, de la date de clôture du financement NEPAD IPPF, sachant que sa date initiale prévue au 31/12 /2023 avait fait l'objet d'une autre	Attendu la notification de la BAD sur l'extension de la date de clôture des financements du Projet.

N°	Sujet	Situation actuelle	Activités ultérieures
		requête soumise le 30/6/2023, demeurée sans suite. La relance de la requête d'Extension de 24 mois de la Date de Clôture des Financements du Projet, à compter du 30 Juin 2026 jusqu'au 30 Juin 2028, date du 13/02/2026.	

Fait à Bujumbura, le..23../..04../2026

LE DIRECTEUR GENERAL,

Charles VUMBI MBENGA

le 23/04/2026