# E.G.L.

**Organisation de la CEPGL pour l'Energie des Pays des Grands Lacs**

**Burundi. RD Congo. Rwanda**

# RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET D'ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE REGIONAL RUZIZI IV DU MOIS DE JUIN 2026

**Bujumbura, 17 Juillet 2026**

**Table des matières** **Page**


1. Etudes de faisabilité, d'Avant-Projet Détaillé et Elaboration des DAO.....1
2. Cas de Force Majeure.....2
3. Processus de recrutement d'un Cabinet d'Audit Financier pour les trois premiers exercices.....3
4. Stratégie du Plan de Communication et de sa mise en œuvre.....4
5. Etudes Environnementales et Sociales.....4
6. Etude du Cadre institutionnel, du Montage financier et de la Bancabilité .....5
7. Préparation et mise en œuvre du Projet de construction de la Centrale Hydroélectrique Ruzizi IV.5
8. Manuel des Procédures de Gestion administrative, financière et comptable du Projet Ruzizi IV.....6
9. Extension des financements UE/Pagoda et NEPAD/IPPF.....6

**Situation du Projet d'Assistance Technique pour les Etudes de l'aménagement hydroélectrique Ruzizi IV au 30 Juin 2026**

| N° | Sujet | Situation actuelle | Activités ultérieures |
|---|---|---|---|
| 1 | **Rapports attendus dans le cadre des Etudes de faisabilité, Avant-Projet Détaillé et Elaboration des DAO** | Le Groupement STUDI-EIPL recruté pour la réalisation des Etudes de Faisabilité, d'Avant-Projet Détaillé et l'Elaboration des DAO a remis, en date du 07/05/2026, le Rapport n° 4 d'avancement du Projet ainsi que le Rapport de Faisabilité en version pré-définitive intégrant les observations et commentaires formulés au cours de de l'atelier de restitution tenue à Nairobi au Kenya, du 27 au 28 mars 2026, entre les Représentants des États contractants, l'EGL et le Groupement STUDI-EIPL.<br><br>• Le Rapport pré-définitif est composé :<br>1. Du Rapport principal ;<br>2. Des Rapports thématiques suivants :<br>✓ Rap 1 - Topographie ;<br>✓ Rap 2 - Géologie et Géotechnique ;<br>✓ Rap 3 - Hydrologie ;<br>✓ Rap 4 - Gestion de la Cascade de Ruzizi ;<br>✓ Rap 5 - Etude de la Demande ;<br>✓ Rap 6 - Génie civil et hydraulique ;<br>✓ Rap 7 – Equipements hydromécaniques ; | Transmission aux Etats et à la BAD, par l'EGL, du Rapport pré-définitif révisé dès qu'il sera soumis par le Groupement STUDI-EIPL. |

| N° | Sujet | Situation actuelle | Activités ultérieures |
|---|---|---|---|
| | | ✓ Rap 8 – Equipements électriques ;<br>✓ Rap 8 – Equipements électromécaniques ;<br>✓ Rap 9 - Production énergétique ;<br>✓ Rap 10 - Etude Economique financière ;<br>✓ Rap 11 – Résilience climatique ; et<br>3. Du Rapport synthèse ;<br><br>Les observations de l'EGL sur le Rapport Principal Prédéfinitif de faisabilité et sur le Rapport d'avancement n° 4 ont été envoyées au Groupement STUDI-EIPL respectivement en dates du 4 Juin 2026 et du 19 Juin 2026.<br><br>**RAPPORTS EN ATTENTE DE RECEPTION PAR EGL DE LA PART DU GROUPEMENT STUDI-EIPL :**<br>• **Rapport d'APD**<br>• **DAO** | |
| **2** | **Cas de Force Majeure** | • La visite de terrain qui était prévue par le Groupement à la fin du mois de janvier 2025 n'a pas pu être réalisée.<br><br>• En date du 27/01/2025, le Groupement STUDI-EIPL a adressé à l'EGL une requête de suspension des | Maintien des échanges entre le Groupement et l'EGL en vue de déterminer les actions pouvant être entreprises malgré la |

| N° | Sujet | Situation actuelle | Activités ultérieures |
|---|---|---|---|
| | | délais prévus dans le calendrier en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone du Projet, et ce, conformément à l'article 17 des conditions générales du Contrat.<br><br>• A la suite de cette correspondance, des échanges ont été engagés entre l'EGL et le Groupement afin de clarifier la portée et les implications de ce Cas de Force Majeure invoqué par le Groupement, ainsi que d'examiner les mesures envisageables pour la suite du Projet. Dans ce cadre, en dates du 06 au 11 novembre 2025, une Equipe d'Experts du Groupement STUDI-EIPL, accompagnée par l'Expert en Génie Civil de l'EGL s'est rendue sur le périmètre du Projet Ruzizi IV et les activités ci-après ont été réalisées :<br><br>✓ Visite de tous les sites du Projet ;<br>✓ Visite du site de seuil de dérivation (variante proposée par le Groupement) ;<br>✓ Evaluation géologique et hydrologique avec des essais in situ ;<br>✓ Vérification des points topographiques fixés par le Groupement sur la rive droite. | persistance de ce cas de Force Majeure. |

| N° | Sujet | Situation actuelle | Activités ultérieures |
|---|---|---|---|
| 3 | **Processus de recrutement d'un Cabinet d'audit pour les trois (3) premiers exercices comptables** | Transmission à la BAD, en date du 24 juin 2026, des Rapports d'Audit relatifs aux États financiers ainsi que le rapport sur le contrôle Interne du Projet d'Assistance Technique pour les Etudes d'Aménagement Hydroélectrique Régional Ruzizi IV au titre de l'Exercice 2025. | Validation du Rapport par la BAD |
| 4 | **Processus de recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration de la Stratégie du Plan de Communication et de sa mise œuvre** | Evaluation en cours par l'EGL, des Manifestations d'Intérêt. | • Demande de l'ANO de la BAD sur le Rapport d'évaluation des MI et la Liste Restreinte ;<br>• |
| 5 | **Procédure de recrutement d'un Consultant chargé d'élaborer les Etudes Environnementales et Sociales (EIES/PGES et PAR)** | Evaluation, par la Commission ad hoc mise en place le 25 Juin 2026, des trois Propositions techniques, sur les six attendues, réceptionnées le 22 Juin 2026, dans le cadre du processus de recrutement d'un cabinet ou d'un groupement de cabinets chargé de la réalisation des études environnementales et sociales. | • Poursuite de l'évaluation des Propositions techniques ;<br>• Demande d'ANO à la BAD sur le Rapport d'évaluation technique ;<br>• |
| 6 | **Procédure de recrutement d'un** | Evaluation en cours par l'EGL, des Manifestations d'Intérêt. | • Finalisation par l'EGL de l'évaluation des |

| N° | Sujet | Situation actuelle | Activités ultérieures |
|---|---|---|---|
| | **Consultant chargé d'élaborer l'Etude du Cadre institutionnel, du Montage financier et de la Bancabilité** | | Manifestations d'Intérêt et établissement de la Liste Restreinte ;<br>• Demande à la BAD, par l'EGL, de l'avis de non-objection sur le Rapport d'évaluation des Manifestations d'intérêt et la Liste Restreinte ;<br>• |
| 7 | **Recrutement d'un Consultant chargé des activités liées à la préparation de la mise en œuvre du Projet de construction de la Centrale de Ruzizi IV** | Préparation en cours, par l'EGL, des Termes de référence pour le recrutement d'un Consultant pour l'appui à la mise en œuvre du Projet. | Finalisation, par l'EGL, de la rédaction des Termes de Référence et poursuite du processus. |
| 8 | **Elaboration du Manuel des Procédures de Gestion Administrative, Financière et** | Elaboration en cours, par l'EGL, du Manuel des Procédures de Gestion Administrative, Financière et Comptable du Projet Hydroélectrique Régional Ruzizi IV. | |

| N° | Sujet | Situation actuelle | Activités ultérieures |
|---|---|---|---|
| | **Comptable du Projet Hydroélectrique Régional Ruzizi IV.** | | |
| **9** | **Extension des Financements UE/BAD dans le cadre du PaGoDa, et NEPAD/ IPPF** | La BAD a approuvé, en date du 26 Juin 2026, la prorogation de la date de clôture du Projet arrêtée désormais au 30 Juin 2028. | |

**Fait à Bujumbura, le 17 / 07 / 2026**




**LE DIRECTEUR GENERAL,**

**Charles VUMBI MBENGA**

17/07/2026